

WPŁYNĘŁO dn. 2025-05-16

podpis



BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ

Sławomir Kowal

Żagań, 16 maja 2025r.

Biuro Rady Miasta w miejscu

W nawiązaniu do otrzymanej prośby o przygotowanie informacji na temat realizacji planowanych zadań inwestycyjnych, w tym drogowych za 2024r., w tym udział środków unijnych i innych zewnętrznych, przedkładam tabelaryczne zestawienie inwestycji prowadzonych w 2024r. przez Dział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Miejskich.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Mariusz Zakrawacz

Załączniki:

1. Tabelaryczne zestawienie prowadzonych inwestycji w 2024r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł.)	% wykonania	Zakres prac zrealizowanych w 2024 r.
1.	Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu	4 621 446,30 zł	100%	Zadanie realizowane na podstawie umowy WZP.272.8.2023 z dnia 29.06.2023 ze spółką Infrakom z Kościanu. Zadanie zostało zakończone 11.07.2024r. Rozliczone fakturami SDP/FBE/2309/006 z dnia 29.09.2023, FS-1/04/24/SKR z dnia 03.04.2024 oraz FS-2/07/24/SKR z dnia 10.07.2024. Zadanie objęte było umową na nadzór inwestorski (nr WIZ/34/2023 z dnia 27.11.2024 z Skala Biuro Projektów i Nadzoru Daniel Sadowski) Rozliczona fakturą VAT1/07/2024 z dnia 04.07.2024 . Do umowy na roboty budowlane został odpisany Aneks nr 1 z dnia 19.04.2024r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z dnia 29.03.2024r. (odtworzenie zjazdu z ul. Żarskiej w Klonową i wykonanie nawierzchni łącznika parkingu z ul. Klonową.) <u>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 28.01.2023 nr E01/2021/1340/PolskiŁad. kwota dofinansowania 4 333 280,86 zł</u> W ramach zadania przebudowano 0,79 km drogi (podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, ułożono nowe krawężniki betonowe, chodniki z kostki brukowej, miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, nawierzchnia z mieszanek bitumiczno- gryzowych) przebudowano kanalizację deszczową (wykonano podłoża i osypki z kruszyw naturalnych, kanały z rur PCV, studnie rewizyjne z kręgów betonowych),
2.	Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu- I etap	8 341 000,00 zł	10%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy WZP.272.8.2024 z dnia 21.10.2024 ze spółką LAPIS z Zielonej Góry. (Częściowo rozliczone Fakturą nr FV/000019/12/2024 z dnia 23.12.2024) , umowny termin zakończenia zadania to grudzień 2025. Zadanie objęte jest umowami na nadzór inwestorski (nr WIM/8/2024 z dnia 09.10.2024 z Ewą Milewską- Mrożek) oraz nadzór autorski (umowa nr WIM/20/2024 z dnia 30.10.2024 z Przedsiębiorstwem Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN z Zielonej Góry) umowy na nadzory zostaną rozliczone po zakończeniu zadania. <u>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 11.08.2023nr Edycja8/2023/2690/PolskiŁad w kwocie 7 200 000,00zł</u> Wartość robót 8 100 000,00 zł, Zadanie objęte jest umowami na nadzór inwestorski (na kwotę 96 000,00 zł oraz nadzór autorski na kwotę 141 750,00 zł.

3.	Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu- cz. 2	742 440,00 zł	2%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy BZP.272.10.2024 z dnia 27.11.2024 ze spółką LAPIS z Zielonej Góry. Umowny termin zakończenia zadania to styczeń 2026. Zadanie objęte jest umową na nadzór inwestorski (nr WIM/28/2024 z dnia 27.11.2024 z Ewą Milewską- Mrożek) Zadanie zostanie rozliczone po zakończeniu zadania. <u>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 11.08.2023 nr Edycja2RPOZ/2023/4208/PolskiŁad</u> w kwocie 490 000,00zł. Wartość umowna zadania wynosi 550 000,00 zł, inspektor nadzoru 8 250,00 zł
4.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Wurtha w Żaganiu	10 312 59,44 zł	100%	Zadanie zostało realizowane na podstawie umowy WZP.272.8.2022 z dnia 03.11.2022 z Przedsiębiorstwem Drogowym "KONTRAKT" z Krosna Odrzańskiego oraz Aneksów 1 z dnia 18.04.2023, nr 2 z dnia 19.07.2023, nr 3 z dnia 14.09.2023, nr4 z dnia 28.12.2023, nr 5 z dnia 04.01.2024 oraz nr 6 z dnia 02.04.2024. Aneksy obejmowały wydłużenie terminu realizacji i zwiększenie kosztów w związku z występującymi robotami dodatkowymi (wykonanie badań archeologicznych, kolizją kabla SN, wpięcie do kanału ogólnospławnego, dodatkowe oświetleniem od strony ul Chrobrego), Zadanie zostało zakończone . Rozliczone fakturami 23/02/2023 z dnia 27.02.2024, 34/08/2023 z dnia 30.08.2023, 56/06/2024 z dnia 26.06.2024. Nadzór inwestorski (umowa nr WIM/65/2022 z dnia 03.11.2022 z Danielem Sadowskim rozliczone fakturą VAT4/06/2024 z dnia 26.06.2024) <u>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 25.02.2022 nr Edycja2/2021/5018/PolskiŁad</u> w kwocie 9 583 272,86 zł Zadanie obejmował budowę drogi do terenów inwestycyjnych. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową 1363,15m, kanalizację sanitarną 882,80m, kanalizację wodociągową 927,60m, linię kablową 1339,00m, drogę wewnętrzną 646,48 m oraz ścieżkę rowerową. Wykonano badania archeologiczne. Koszt wykonania inwestycji 10 312 743,59 zł w tym projekt 162 500,00 oraz nadzór inwestorski 61 500,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 104642F- ul. Adama Mickiewicza w Żaganiu	1 013 000,00 zł	0%	Zadanie jest na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju dróg i oczekuje na dofinansowanie. Zostanie rozpoczęte po ewentualnym otrzymaniu dofinansowanie na jego realizację.
6.	Budowa drogi gminnej nr 104720F- ul. Kazimierza Wielkiego	3 096 452,61 zł	95,00%	<u>Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 72/29/3/2023 z dnia 27.10.2023r.</u> w kwocie 1 648 720,00 zł. Realizowane na podstawie: umowy na realizację robót budowlanych nr WZP.272.2.2024 z dnia 31 stycznia 2024 zawartej ze Jarosławem Kopciuchem prowadzącym działalność pn. Taurus Budownictwo i Usługi z Zielonej Góry oraz Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2024 i Aneksu nr 2 z dnia 30.12.2024r. Rozliczone częściowo fakturami na kwotę 2 003 606,99zł. Pozostała część zostanie wypłacona po zakończeniu zadania. Termin wykonania zadania został

				wydłużony ze względu na analizę dokumentacji projektowej celem ustalenia czy konieczne do wykonania prace stanowią roboty dodatkowe Wykonawcy. Nad zadaniem pełniony jest nadzór autorski (umowa WIZ/19/2024 z dnia 31.01.2024 a kwotę 63 960,00) oraz nadzór inwestorski (umowa WIZ/17/2024 z dnia 31.01.2024 na kwotę 43 000,00zł) zostaną one rozliczone po zakończeniu zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania to maj 2025r.
7.	Przebudowa ul. Młynarskiej-grogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej	594 997,15 zł	100%	Zadanie realizowane na podstawie: umowy na realizację robót budowlanych nr WZP.272.3.2024 z dnia 07 lutego 2024 zawartej ze spółką Infrakom z Kościanu oraz Aneksu nr 1 z dnia 06.08.2024 i Aneksu nr 2 z dnia 26.08.2024r. (rozliczone fakturami FS-2/08/24/SKR z dnia 19.08.2024 oraz FS-2/10/24/SKR z dnia 07.10.2024; umowy nr WIZ/65/2023 z dnia 29.11.2023r. z inspektorem nadzoru Ewą Milewską Mrozek rozliczonej fakturą nr 56/2024 z dnia 08.10.2024. Termin wykonania oraz zakres umowy głównej zostały zmienione ze względu na uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji, które pojawiły się po rozpoczęciu zadania, ujawnione sieci teletechniczne wymagające zabezpieczenia oraz wymagającą przebudowy komorę teletechniczną. W ramach zadania wykonano 0,400 km drogi pieszo- rowerowej, wymieniono słup oświetleniowy, zamontowano dwie latarnie solarne o wysokości 5m. <u>Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 237 905,31 zł. Projekt dofinansowany z Województwa lubuskiego w ramach działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej w kwocie 81 000,00 zł.</u> Przedmiot opracowania powstał w oparciu o wytyczne zawarte w dokumencie „<i>Koncepcja tras rowerowych w województwie lubuskim</i>” wydanym na zlecenie Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego . Dokument ten zwany dalej Koncepcją jest kluczowym elementem projektu „ODRA VELO — ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko- niemieckim”
8.	Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu			Został wybrany wykonawca zadania, obecnie trwają prace projektowe zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 2026 rok. W 2024 roku trwały przygotowania do wykonania zadania i przebudowy basenu wraz z otoczeniem.

				Opracowanie dokumentacji, tj. programu funkcjonalno- użytkowego niezbędnego do zmiany formuły przetargu na zaprojektuj- wybuduj na kwotę 24 600,00 Projekt zamienny 158 670,00 Poprzedni projekt wiązał się ze zbyt wysokimi kosztami budowy (w ramach dokumentacji wykonano: kosztorys inwestorski, przedmiar, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową) Badania geofizyczne metodą georadarową dna niecki basenowej. Niezbędne do opracowania dokumentacji PFU na kwotę 6 800,00zł. <u>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie</u>
9.	Budowa i wyposażenie miejskiego przedszkola w Żaganiu			Zadanie obejmowało budowę przedszkola przy ul. Żarskiej. Protokół zakończenia czynności odbiorowych został podpisany 21.01.2025r. W przedszkolu znajduje się 10 wyposażonych oddziałów. Powierzchnia zabudowy 1849,00 m2, pow. Użytkowa 1 618,35 m2, kubatura 9540,00 m3. Wartość umowna zadania to 13 895 844,86 zł, inspektor nadzoru 130 000,00 zł, nadzór autorski 12 300,00zł. Trwają mediacje i ostateczne rozliczenia z wykonawcą zadania. <u>Zadanie dofinansowane</u>
10.	Modernizacja nawierzchni ul. Żaganny	314 000,00	100,00%	umowa nr WZP.272.5.2024 z dnia 06-03-2024r. Na kwotę 307 500,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 23.04.2024 wydłużający termin wykonania zadani do 2 miesięcy i 2 od dnia podpisania umowy z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG z Koźuchowa. Rozliczono Fakturę końcową nr FAS/8/06/2024 z dnia 11.06.2024. Inspektor umowa nr WIZ/26/2024 z dnia 14-03-2024 na kwotę 6 500 zł rozliczonofakturą VAT2/06/2024 z dnia 11.06.2024 .
11.	budowa łącznika Sportowa- Pułaskiego	4 000,00	100%	umowa nr WIZ/58/2024 z dnia 02-07-2024r z Pracownią Projektową M-TRAKT Mateusz Mokwiński z Zielonej Góra na kwotę 30 750,00 zł -. Umowa została rozwiązana i rozliczona fakturą FV/3/2024/10 z dnia 25.10.2024r na podstawie porozumienia z dnia 15.10.2024.Porozumienie zostało zawarte ze względu na wystąpienie okoliczności powodującej, iż wykonanie zadania nie leżało w interesie publicznym. Wykonawca zdania po przeprowadzeniu wstępnych czynności projektowych wskazał, iż prognozowany koszt realizacji inwestycji znacznie przewyższyłby zakładany budżet.
12.	Naprawa oświetlenia fontanny z wazą	6 150,00	100%	Realizowano na podstawie zlecenia WIZ.033.3.95.2023.MŚ z dnia 30.04.2024r.Naprawę wymusiła dewastacja i kradzież lamp w fontannie z wazą. Zadanie rozliczono fakturą nr 14/2024 z dnia 09.05.2024r.

13.	Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie parku książęcego	155 595,00	0%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr WIZ/38/2024 z dnia 05.04.2024r. na kwotę 155 595,00 zł zawartej z firmą Studio 4K Architektury Natalia Kochańska . Aneks nr 1 z dnia 10.12.2024 oraz Aneks nr 2 z dnia 30.12.2024 zmieniający terminy wykonania zadania na 15.06.2025 ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy problemów zdrowotnych projektanta. - zadanie zostanie rozliczone fakturami po wykonaniu zadania.
14.	strefa zdrowia i sportu przy SPS 7	86 000,00	8%	Umowa nr WIZ/24/2024 z dnia 07-03-2024 z Ewą Milewską- Mrożek Madzory Budowlane i Projektowanie na kwotę 7 000,00zł rozliczone w całości fakturą nr 31/2024 z dnia 16-06-2024r. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości sfinansowania zadania. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym znacznie przekraczały wysokość środków w budżecie, wobec powyższego przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego musiało zostać unieważnione. Zadanie z budżetu obywatelskiego
15.	singletrack II etap	159 900,00	100%	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr WIZ/40/2024 z dnia 15.04.2024r. na kwotę 159 900,00 zł zawartej z EM Janikowscy Marek Janikowski. Zadanie rozliczone na podstawie faktury nr 43/2024 z dnia 26.06.2024.
16.	przebudowa terenu rekreacyjnego ul. Długosza	159 000,00	100%	Zadanie wykonane na podstawie umowy nr z dnia 19.02.2024 zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu, rozliczone na podstawie faktury nr , z dnia
17.	Budowa terenu rekreacyjnego dla młodzieży w rejonie toru Pumptrack nad rzeką Bóbr	8 610,00 zł	0%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr WIZ/53/2024 z dnia 02.07.2024r. na kwotę 8 610,00 zł zawartej z Ewą Milewską Mrożek Nadzory Budowlane i Projektowanie oraz Aneksów numer 1,2,3,4 z dni 02.09.2024, 10.10.2024, 12.11.2024, 30.12.2024. Aneks terminowe zostały z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zadania, tj. opóźnień w uzgodnieniach z PGW Wody Polskie, decyzją odmowną na lokalizację wiaty oraz trwającym do dzisiaj postępowaniem odwoławczym. Zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktury. termin wykonania 15.06.2024r.
18.	wymiana bramy stadionu miejskiego od ul. A. Fredry	5 200,00 zł	100%	Zadanie realizowane na podstawie umowy WIZ/37/2024 z dnia 25.03.2024 na kwotę 5 200,00 zł zawartej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Zbigniew Gąska. Zadanie rozliczone fakturą nr 9-2024 z dnia 15.05.2024

19.	Budowa ulicy Chopina	1 873 237,36 zł	80%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy WZP.272.7.2024 z dnia 25.06.2024 z firmą Przedsiębiorstwo budowlano-Drogowe "KAMBUD" w spadku z Nowej Soli. Rozliczone fakturą częściową FAS/26/12/2024 z dn. 18.12.2024 r. Umowny termin zakończenia zadania to 25.07.2025 r.. Zadanie objęte jest umową na nadzór inwestorski (nr WIZ/49/2024 z dnia 26.06.2024 r. z MiVia Piotr Przybylla). Umowa za nadzór zostanie rozliczona po zakończeniu zadania. <u>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 18.06.2024 nr Edycja8/2023/4079/PolskiŁad.</u>
20.	Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I"	2 149 051,00 zł	46%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy WZP.272.4.2023 z dnia 07.03.2023 r. ze spółką NEO TRCHNIK z Bielawy. (Częściowo rozliczone Fakturą nr 3/11/2024 z dnia 15.11.2024) , umowny termin zakończenia zadania to 31.03.2025. Zadanie objęte jest umową na nadzór inwestorski (nr WIZ/23/2023 z dnia 24.04.2024 z Mirosławem Lobą) . Umowa za nadzór zostanie rozliczona po zakończeniu zadania. <u>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 29.04.2024 r Edycja3PGR/2021/1261/PolskiŁad.</u>
21.	Przebudowa ulicy Dolnej	388 699,95	100,00%	zadanie realizowane na podstawie umowy nr WZP.272.16.2023 z dnia 29-12-2023r. Na kwotę 510 049,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 26.06.2024 wydłużający termin wykonania zadania o 18 dni z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania i Robót Drogowych. Rozliczono fakturą częściową nr 2024/3006 z dnia 23.05.2024 na kwotę 127 500 zł, opłaconą z rachunku niewygasających z upływem roku 2023 wydatków. Rozliczono fakturą częściową 2024/3661 z dni 27.06.2024 r. na kwotę 127 500 zł oraz fakturą końcową nr 2024/4336 z dnia 11.06.2024 na kwotę 255 049,95 zł. Inspektor umowa nr WIZ/81/2023 z dnia 28-12-2024 na kwotę 6 150 zł rozliczono fakturą VAT1/08/2024 z dnia 05.08.2024 .

22.	przebudowa odcinka chodnika przy ul. H. Brodatego	65 850,00	100%	zadanie realizowane na podstawie umowy nr WIZ/42/2024 z dnia 24-06-2024r. z DSB- BRUK Barbara Bogiel z Dzięrzychowic na kwotę 63 850,00 zł . Rozliczono fakturą końcową nr 14/2024 z dn. 17.09.2024 r. inspektor umowa nr WIZ/43/2024 z dn. 24.06.2024 r. na kwotę 2 000,00 zł. Rozliczono fakturą nr 52/2024 z dnia 19.09.2024 r.
23.	ratownicze badania archeologiczne	305 352 zł	100%	zadanie realizowane na podstawie umowy nr WIZ/13/2024 z dnia 31.01.2024 r. zawartej na kwotę 159 363,72 zł z firmą RELIKT Pracownia Archeologiczna Oktawian Wróblewski oraz aneksem nr 1 zawartym w dn. 28.03.2024 r. rozszerzającym zakres badań oraz zwiększającym kwotę do 219 743,19 zł oraz aneksem nr 2 zawartym w dn. 09.07.2024 r. rozszerzającym zakres badań oraz zwiększającym kwotę do 305 351,64 zł. Rozliczono fakturami nr 2/03/2024 z dnia 07.03.2024 r. na kwotę 43 929,52 zł, nr 2/04/2024 z dnia 04.04.2024 r. na kwotę 98 256,57 zł, nr 1/05/2024 z dnia 06.05.2024 r. na kwotę 77 557,55 zł, nr 1/09/2024 z dnia 06.09.2024 r. na kwotę 85 608,00 zł
24.	modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowo- Widowskiej (przy ul. Kochanowskiego)	273 000,00	100%	zadanie realizowane na podstawie umowy nr WZP.272.6.2024 z dn. 25.04.2024 r. na kwotę 199 042,29 zł zawartej z firmą TORAKOL Sp. z o.o. oraz aneksami nr 1 z dn. 3.07.2024 r. wydłużającego termin realizacji do 15.10.2024 r., nr 2 z dn. 15.10.2024 r. wydłużającym termin realizacji do dn. 31.10.2025 r. oraz zwiększającym wynagrodzenie do kwoty 230 949,47 zł. Rozliczono całość fakturą nr FV/7/11/2024 z dn. 06.11.2024 r. Inspektor umowa nr WIZ/60/2024 z dn. 22.08.2024 r. na kwotę 1 500,00 zł. Rozliczono fakturą nr 70/2024 z dn. 29.11.2024 r.
25.	"JEDYNKOWO + SPORTOWO = BARDZO ZDROWO" plac zabaw i siłownia przy PSP 1	140 621,00	100%	zadanie realizowane na podstawie umowy nr WIZ/35/2024 z dn. 11.04.2024 r. na kwotę 137 612,40 zł zawartą z firmą Active Line Marcin Taczański z Lublina oraz zawartym aneksem nr 1 z dn. 30.12.2024 r. wydłużającym termin realizacji do 30.04.2025 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie przeniesione na rachunek niewygasających z upływem roku wydatków. Inspektor umowa nr WIZ/59/2024 z dn. 22.08.2024 r. na kwotę 2 000,00 zł.

26.	Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu	4625478,65	48%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy WZP.272.4.2024 z 04.03.2024r. Wykonawca WOJCIECHEM GROCHOWSKIM działającym pod firmą ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MAG-BUD MAŁGORZATA GROCHOWSKA ul. Nowosolska nr 41, 67-120 Kozuchów INFRAKOM KOŚCIAN, NIP 9251081696, REGON. (Częściowo rozliczone Fakturą nr VAT 4/2024 z 20.11.2024r. oraz fakturą VAT nr 2/2024 z 16.04.2024r.), umowny termin zakończenia zadania 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Zadanie objęte jest umową na nadzór inwestorski (nr WIZ/21/2024 z 04.03.2024r. z Ewą Milewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nadzory Budowlane i Projektowanie mgr inż. Ewa Milewska-Mrozek ul. Halicka 4, 68-100 Żagań, NIP: 9241611112, REGON: 080093338 umowa na nadzór zostanie rozliczony po zakończeniu zadania. W ramach inwestycji została opracowana ekspertyza techniczno-pożarowa Umowa nr WIZ/54/2024 08.07.2024r. z Edwardem Dobrowolskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Edward Dobrowolski Zakład Usług Specjalistycznych, 68-100 Żagań, ul. Boczna 11, NIP: 924 125 93 36, Regon 971207982 usługa rozliczona fakturą VAT-2024/586 z 2024.09.09. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 21.02.2024r. nr Edycja6PGR/2023/407/PolskiŁad.
27.	Budowa cmentarza komunalnego etap I	3300560,07	6%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy WZP.272.9.2024 z dnia 14.11.2024r. zawartej z TEXUS Małgorzata Guran Ochła Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra, NIP 973-02-980442, REGON 970715831spółką. Umowny termin zakończenia zadania to 8 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Zadanie objęte umową na nadzór inwestorski nr WIM/27/2024 z 29.11.2024r. Piotrem Chabiniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PCH COMPLEX-BUD Piotr Chabiniak ul. Lipowa 3, 66-010 Drągowina NIP 9241796672, REGON 362042848 umowa na nadzór zostanie rozliczona po zakończeniu zadania.

Kwoty dofinansowań:

Modernizacja basenu miejskiego **12.600.000,00 PLN**

Przebudowa ul. Chopina **1.805.000,00 PLN**

Monitoring **1.989.277,50 PLN**

Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich **4.900.000,00 PLN**

Budowa Cmentarza komunalnego etap I **1.279.293,00 PLN**

Rządowy fundusz inwestycji lokalnych- fundusz przeciwdziałania COVID- 19, w kwocie **4 000 000,00 zł.**

NACZELNIK WYDZIAŁU

Mariusz Zakrawacz