

Inwestycje rozpoczęte	
Zadanie	Opis postępów
Termomodernizacja przedszkola nr 2 i 3	Prace wykonywane zgodnie z harmonogramem. Zwiększenie finansowania przedsięwzięcia z uwagi na konieczność wykonania nowych instalacji wewnętrznych. Termin realizacji Inwestycji druga połowa sierpnia 2025r.
Budowa cemntarza etap 1	Trwają prace związane z wykonaniem dróg i ścieżek. Do chwili obecnej została wykonana niwelacja terenu. Na przyszły tydzień zaplanowana rozpoczęcie budowy przyłączy oraz instalacji.
Budowa ul. Chopina	Prace zostały zakończone. Obecnie dokonywane są czynności odbiorowe
Budowa monitoringu wizyjnego	Trwają prace związane z wykonaniem punktów kamerowych. Obecnie Wykonawcy pozostały do wykonania punkty kamerowe wymagające nadzoru archeologicznego. Przygotowanie pomieszczeń centrum monitoringu zostanie rozpoczęte po zakończeniu robót montażowych zewnętrznych.
Plac zabaw PSP1	Inwestycja zakończona
Remont Ratusza	Prace w miarę możliwości przebiegają zgodnie z HRF. Wykonano przebudowę przyłącza gazowego, które wstrzymywało dalsze prace zewnętrzne.
Przebudowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego	Trwają czynności odbiorowe
Przebudowa kąpieliska miejskiego	W trakcie trwania prac projektowych.
Remont Orlika przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2	Prace związane z wykonaniem nawierzchni boiska piłkarskiego oraz boiska do koszykówki zostały zakończone. Aktualnie trwają prace związane z modernizacją budynku szatni.
Remont murów obronnych	Inwestycja w trakcie realizacji.