

Rozdział	Wpłynęło 2026-05-18 podpis	Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r (w zł.)	% wykonania	Zakres prac zrealizowanych w 2025 r.
60016	6050	Budowa ulicy Chopina	1 863 365,49 zł	1 863 365,49	100 %	<p>Zadanie realizowane na podstawie umowy WZP.272.7.2024 z dnia 25.06.2024 z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe "KAMBUD" w spadku z Nowej Soli. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej. W trakcie realizacji inwestycji wykonano roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Jednocześnie zaniechano części robót przewidzianych pierwotnie w dokumentacji projektowej oraz wprowadzono roboty zamienne, wynikające z konieczności dostosowania rozwiązań technicznych do rzeczywistych warunków realizacyjnych. Nadzór nad realizacją zadania sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który zapewniał kontrolę zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej- zgodnie z zawartą umową nr WIM/49/202 z dnia 26.06.2024 r z Piotrem Przybyllą Mivia Piotr Przybylla. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100 %, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wprowadzonymi zmianami, co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 24.07.2025 r. Realizacja zadania była zgodna z planem finansowym ujętym w budżecie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej i nie spowodowała przekroczenia zaplanowanych nakładów. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 18.06.2024 nr Edycja8/2023/4079/PolskiLad.</p>

75495	6050	Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I"	30 234,99 zł	15629,55	52%	<p>Zadanie jest realizowane na podstawie umowy WZP.272.4.2023 z dnia 07.03.2023 r. ze spółką NEO TRCHNIK z Bielawy. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem względem przyjętego harmonogramu. W 2025 roku rozpoczęto roboty budowlane w zakresie robót ziemnych dla budowy przyłącza tel/eł dla 4 punktów monitoringu, obejmujących wykonanie wykopów, ułożenie rur osłonowych (peszli) pod instalacje teletechniczne oraz zasypanie i zagęszczenie wykopów. Stopień zaawansowania rzeczowego całości zadania na koniec okresu sprawozdawczego wynosi poniżej 50%. Zakres rzeczowy nie został zrealizowany w całości. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z zajęciem pasa drogowego, umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym oraz dystrybucją energii elektrycznej. Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który kontroluje zgodność prowadzonych robót z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami-zgodnie z zawartą umową nr WIZ/23/2023 z dnia 24.04.2024 z Mirosławem Lobą. Dalsza realizacja zadania planowana jest Realizacja w kolejnym okresie sprawozdawczym Roboty nie zostały zakończone w roku sprawozdawczym. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 29.04.2024 r. Edycja3PGR/2021/1261/PolskiLad.</p>
-------	------	---	--------------	----------	-----	---

92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 2 w Żaganiu"	727 108,72 zł	727 108,72 zł	100%	<p>Zadanie realizowane na podstawie umowy BZP.272.3.2025 z dnia 14.04.2025 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 7.10.2025 r. zawartą ze spółką SOLID-STET Sp. z o.o. ze Szczecina. Zakres rzeczowy zadania obejmował remont nawierzchni ze sztucznej trawy boiska piłarskiego, remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, remont ogrodzenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, remont zaplecza boiska. W trakcie realizacji inwestycji wykonano roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Jednocześnie zaniechano części robót przewidzianych pierwotnie w dokumentacji projektowej oraz wprowadzono roboty zamiennie, wynikające z konieczności dostosowania rozwiązań technicznych do rzeczywistych warunków realizacyjnych. Nadzór nad realizacją zadania sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który zapewniał kontrolę zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej- zgodnie z zawartą umową nr WIM/18/2025 z dnia 09.04.2025 r z Ewą Milewska Mrożek Nadzory Budowlane i Projektowanie. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100 %, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wprowadzonymi zmianami, co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 29.10.2025 r. Realizacja zadania była zgodna z planem finansowym ujętym w budżecie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej i nie spowodowała przekroczenia zaplanowanych nakładów. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje boisko- ORLIK 2012"-edycja 2024</p>
-------	------	---	---------------	---------------	------	---

75095	6050	<p>0001 Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu – zakup map do celów opiniodawczych, 0002 Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu – uzbrojenie terenu i wykonanie utwardzenia pod ustawienie urządzeń</p>	31 435,25 zł	31 435,25 zł	100 %	<p>W ramach realizacji zadania podjęto prace przygotowawcze: 1) Pozyskano mapy do celów opiniodawczych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu koszt 86,50 zł, 2) Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci nenergetycznej od ENEA Operator i dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie 143,25 zł, 3) Wykonano uzbrojenie terenu i wykonano utwardzenie pod ustawienie książkomatu Wykonawcą tych prac była ARENA Żagań Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu (ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań za kwotę 8 100,00 zł. Na konto wydatków które nie wygasają z upływem 2025 roku przeniesiono zadania: 1) Uzbrojenie terenu i wykonanie utwardzenia pod ustawienie urządzeń w ramach zadania pn.: Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu Wykonawca IT Partner Katarzyna Wlazło ul. Bracka 13, 68-100 Żagań za kwotę 19 600,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2026r., 2) Podłączenie dwóch punktów internetowych w ramach realizacji zadania pn.: Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu Wykonawca "WEKTOR" Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu ul. Reymonta 1A, 68-100 Żagań zakowę 3 505,50 zł z terminem realizacji do 30.04.2026r. Zrealizowano 100 % zaresu rzeczowego przedmiotowego zadania</p>
75095	6057	<p>Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	135 810,45 zł	135 810,45 zł	100%	<p>Zadanie pod nazwą: Zakup infrastruktury i wdrożenie Książkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu zamówionych książek z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu” zostało zrealizowane na podstawie umowy BZP.272.11.2025 z dnia 21.11.2025 r. Wykonawca ARFIDO Sp z o.o. ul. Szkolna 10A, 62-081 Chyby za kwotę 159 777,00 zł. Program zakłada realizację dwóch zadań inwestycyjnych : 1) zakup infrastruktury i wdrożenie aplikacji do KSIĄŻKOMATU ZEWNĘTRZNEGO do odbioru i zwrotu zamówionych książek z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, 2) zakup infrastruktury i wdrożenie aplikacji do BILETOMATU tzw. automatycznego kasjera - 2szt. Zrealizowano pkt 1).</p>

75095	6059	Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 966,55 zł	23 966,55 zł	100%	Zadanie pod nazwą: Zakup infrastruktury i wdrożenie Książkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu zamówionych książek z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu” zostało zrealizowane na podstawie umowy BZP.272.11.2025 z dnia 21.11.2025 r. Wykonawca ARFIDO Sp z o.o. ul. Szkolna 10A, 62-081 Chyby za kwotę 159 777,00 zł. Program zakłada realizację dwóch zadań inwestycyjnych : 1) zakup infrastruktury i wdrożenie aplikacji do KSIĄŻKOMATU ZEWNĘTRZNEGO do odbioru i zwrotu zamówionych książek z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, 2) zakup infrastruktury i wdrożenie aplikacji do BILETOMATU tzw. automatycznego kasjera - 2szt. Zrealizowano pkt 1).
85516	4300	Przebudowa i doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu w ramach programu ”Aktywne Place Zabaw” 2025.	2 706,00 zł	2 706,00 zł	100%	W ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa i doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu w ramach resortowego programu ”Aktywne Place Zabaw” 2025.”, celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wykonano tablice informacyjną o realizowanej inwestycji, kwocie i źródle dofinansowania wg. uzgodnionego wzoru. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Lewicz Plac Królowej Jadwigi 6/5 68-100 Żagań za kwotę 2 706,00 zł.
85516	6050	0000 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Przebudowa i doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu w ramach programu ”Aktywne Place Zabaw” 2025. 0001 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby zadania pn.: „Przebudowa i doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu w ramach programu ”Aktywne Place Zabaw” 2025”	323 244,00 zł	315 935,39 zł	97,54%	W ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa i doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu w ramach resortowego programu ”Aktywne Place Zabaw” 2025.” zrealizowano: 1) w formule "zaprojektuj i wybuduj" inwestycje polegającą na przebudowie i doposażeniu placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1 Żaganiu. Inwestycje zrealizowano na podstawie umowy nr WZP.272.7.2025 z 25.09.2025r. Wykonawcą była SIMBA GROUP Sp. z o.o. ul. Zmna 15, 20-204 Lublin za kwotę 299 849,40 zł. 2) Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy na podstawie umowy nr WIM / 35 / 2025 z 24.06.2025r. Wykonawcą była Ewa Milewska-Mrożek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Milewska-Mrożek Nadzory

						Budowlane i Projektowanie ul. Halicka 4, 68-100 Żagań za kwotę 8 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań inwestycje zrealizowano taniej niż środki zapewnione w budżecie na ten cel.
80104	4300	Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu wykonanie tablicy informacyjnej.	5 412,00 zł	5 412,00 zł	100,00%	W ramach realizacji zadania pn.: Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”, realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, celem wypełnienia obowiązku informacyjnego zlecono i wykonano dwie tablice informacyjne o realizowanej inwestycji, kwocie i źródle dofinansowania wg. uzgodnionego wzoru. Wykoanwca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Lewicz Plac Królowej Jadwigi 6/5 68-100 Żagań za kwotę 5 412,00 zł. Zrealizowano 100 % zakresu rzeczowego przedmiotowego zadnia.

80104	6050	Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu	664 298,00 zł	664 297,50 zł	100,00%	<p>W ramach realizacji zadania pn.: Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”, realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, ze środków własnych zrealizowano i opłacono: 1) Część robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektów przedszkoli realizowanych na podstawie umowy WZP.272.4.2024 z 04.03.2024r. Wykonawcą była Małgorzata Grochowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MAG-BUD MAŁGORZATA GROCHOWSKA ul. Nowosolna nr 41, 67-120 Koźuchów w kwocie 582 382,50 zł. 2) Opracowano zmianę projektu wentylacji mechanicznej obiektu Przedszkola Miejskiego nr 3 z uwzględnieniem nowych wydzieleń pożarowych na podstawie zlecenia nr WIM.033.3.47.2025.RC z 13.02.2025r. Wykonawca AURA Plus Sp. z o.o. ul. Antoniego Baraniaka 96/98 61-245 Poznań za kwotę 4 305,00 zł. 3) Opracowano projekt zamienny projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3” na podstawie umowy WIM/31/2025 z 11.06.2025r. Wykonawca Jacek Szewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Architektoniczne Jacek Szewczyk ul. Wrzosowa 2A, 67-200 Jaczów za kwotę 8 610,00 zł. 4) Nadzór inwestorski nad realizowanym zadaniem sprawowany na podstawie umowy WIZ/21/2024 z 04.03.2024r. oraz nr WIM/36/2025 z 02.12.2025r. za łączną kwotę 69 000,00 zł. Zrealizowano 100 % zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania.</p>
80104	6370	Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu	2 753 800,00 zł	2 753 800,00 zł	100,00%	<p>W ramach realizacji zadania pn.: Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”, realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, ze środków pochodzących z tego funduszu zrealizowano i opłacono: Część robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektów przedszkoli realizowanych na podstawie umowy WZP.272.4.2024 z 04.03.2024r. Wykonawcą była Małgorzata Grochowska prowadząca działalność</p>

						gospodarczą pod firmą ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MAG-BUD MAŁGORZATA GROCHOWSKA ul. Nowosolna nr 41, 67-120 Koźuchów w kwocie 2 753 800,00 zł. Zrealizowano 100 % zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania
71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego etap I	1 927 965,00 zł	1 926 109,33 zł	99,90%	<p>W ramach realizacji zadania pn.: "Budowa cmentarza komunalnego etap I", realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, 1) ze środków pochodzących z tego funduszu zrealizowano i opłacono część robót budowlanych związanych z budową cmentarza komunalnego realizowanych na podstawie umowy WZP.272.9.2024 z 14.11.2024r. Wykonawcą była firma TAXUS Małgorzata Guran ul. Ochła Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra za kwotę 1 279 293,01 zł. 2) ze środków własnych gminy zrealizowano część robót budowlanych związanych z budową cmentarza komunalnego realizowanych na podstawie umowy WZP.272.9.2024 z 14.11.2024r. Wykonawcą była firma TAXUS Małgorzata Guran ul. Ochła Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra za kwotę 648 816,32 zł. W roku budżetowym Wykonawca zdołał wykonać roboty o wartości mniejszej niż ilość środków zagwarantowanych w budżecie na ten cel. Zrealizowano 59,30% zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania</p>
80101	6050	Wymiana wyeksploatowanych elementów oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganii	25 000,00 zł	24 860,76 zł	99,44%	<p>Zadanie polegało na wymianie wyeksploatowanych elementów placu zabaw: sześcianu sprawnościowego i huśtawki oraz doposażeniu placu zabaw: karuzela tarczowa z siedzeniami oraz kółko krzyżyk. Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr WIM/64/2025 z 04.12.2025r. wraz z aneksem nr 1 z 30.12.2025r. Wykonawca Prokoder Studio Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Kielcach (ul. Księdza Piotra Ściegiennego 201, 25-11 Kielce w kwocie 24 860,76 zł. Zadanie było przeniesione na konto wydatków, które nie</p>

92120	6050	Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu- I etap	114 506,00 zł	114506,80	100%	<p>Zadanie jest realizowane na podstawie umowy WZP.272.8.2024 z dnia 21.10.2024 ze spółką LAPIS z Zielonej Góry. (Częściowo rozliczone Fakturą nr FV/000019/12/2024 z dnia 23.12.2024) , umowny termin zakończenia zadania to grudzień 2025. Zadanie objęte jest umowami na nadzór inwestorski (nr WIM/8/2024 z dnia 09.10.2024 z Ewą Milewską- Mrozek) oraz nadzór autorski (numowa nr WIM/20/2024 z dnia 30.10.2024 z Przedsiębiorstwem Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN z Zielonej Góry) uRozliczono częściowo inspektora FV 43/2025 z dnia 13.06.2025 na kwotę 12 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 11.08.2023nr Edycja8/2023/2690/PolskiŁad. W ramach zadania rozliczono wkład własny 800 000,00zł FV/000019/12/2024 z dnia 23.12.2024; 100 000,00 FV/000018/01/2025 z dnia 30.01.2025; oraz I transzę polskiego Ładu 3 600 000,00 zł FV/000022/12/2025 z dnia 15.12.2025 (płatność 2026) Zakres rzeczowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowa - klatka schodowa i szyb dźwigu- zrealizowano: 12,94% 2. Prace przygotowawcze ,i zabezpieczające: 100% 3. Elewacja:68,23% 4. Roboty knstrukcyjne i rozbiórkowe:100% 5. Okna zewnętrzne- renowacja, wymiana okien ahistorycznych 100% 6. Dzwony urządzenia pobudzające, zawieszenie- 95% 7. Zegar- mechanizm i tarcze zegarowe 95% 8. Usunięcie kolizji sieci zewnętrznych 100% 9. Branża elektryczna 8,11%
-------	------	---	---------------	-----------	------	---

92120	6580	Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu- cz. 2	305 000,00 zł	305000	100%	<p>Zadanie jest realizowane na podstawie umowy BZP.272.10.2024 z dnia 27.11.2024 ze spółką LAPIS z Zielonej Góry. Umowny termin zakończenia zadania to styczeń 2026. Zadanie objęte jest umową na nadzór inwestorski (nr WIM/28/2024 z dnia 27.11.2024 z Ewą Milewską- Mrozek) Zadanie zostanie rozliczone po zakończeniu zadania. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z dnia 11.08.2023 nr Edycja2RPOZ/2023/4208/PolskiŁad. Rozliczono wkład własny 60 000,00 zł FV/000023/06/2025 z dnia 13.06.2025r. oraz 245 000,00 zł I transzę wkładu własnego FV/000021/07/2025 z dnia 14.07.2025. Zakończenie zadania planowane jest na I kwartał 2026r.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prace rozbiórkowe i zabezpieczające: 100% 2. Roboty w zakresie czyszczenia powierzchni- usuwanie mchów, porostów, dezynfekcja, mycie, odsalania, impregnacja, klejenie i przytwierdzenie luźnych elementów.: 100% 3. Prace murowe, podstępłowanie, naprawa powierzchni murów, :29,45%
-------	------	--	---------------	--------	------	---

92601	6050/6370	Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem- I etap	4 360 187,00 zł	4 360 186,48	100% Realizowana na podstawie umowy z Wykonawcą zadania firmą TECH-BUD Opola (BZP.272.1.2025 z dnia 04.02.2025, Aneks nr 1 z dnia 27.02.2025r. oraz aneks nr 2 z dnia 23.09.2025r.). Płatność: FVFA/1/12/25 z dnia 18.12.2025 na kwotę 3 630 180,00 zł wkład własny gminy, Nie zrealizowano płatności zgodnie z harmonogramem prac- I transzy Polskiego Ładu na kwotę 6 300 000,00 zł ze względu na brak przerobionego w 100 % zakresu harmonogramu. Płatność została przeniesiona na I kwartał 2026 roku. Umowa z inspektorem nadzoru- Ireneusz Organista- Umowa BZP.272.5.2025 z dnia 20.10.2025 na kwotę 184 500,00 zł- pierwsza płatność zplanowana jest na 2026 rok. Most: umowa dzierżawy 11/25 z 01.07.2025- z PGE Energia Odnawialna s.a.- faktura 9005027743 z dnia 10.09.2025 na kwotę 1266,29 zł;2. umowa z Grzegorzem Buganikiem (WIM/59/2025 z dnia 27.10.2025) na kwotę 40 590,00 zł za wykonanie operatu wodnoprawnego rozliczona FV01/11/2025 z dnia 28.11.2025; 3. umowa z Grzegorzem Buganikiem (WIM/41/2025 z dnia 06.08.2025) na kwotę 34 440,00zł za wykonanie projektu obiektu mostu tymczasowego rozliczona FV01/08/2025 z dnia 02.09.2025; 4.umowa ze spółką RAM-BAU Bogatynia(BZP.272.8.2025 z dnia 05.09.2025) na kwotę 369 000,00 zł za wykonanie przyczółków- dostawa i montaż grodzic stalowych rozliczona FV U7/09/2025 z dnia 11.09.2025 oraz FV 3/10/2025 z dnia 02.10.2025; 5. umowa z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (BBRTrt.4420.3.U1./2025 z dnia 13.10.2025) na kwotę zabezpieczenie na kwotę 261 745,20 zł kwota w całości wpłacona- rozliczenie nastąpi po zwrocie mostu);6.umowa Skarbem Państwa, Jednostką Wojskową 3444 z Głogowa (44/2025 z dnia 27.10.2025) na kwotę 16 044,99 000,00 zł usługę specjalistyczną- wykonanie odcinka mostu rozliczona FV 720/2025 z dnia 02.12.2025; 7.zlecenia dla CSB Seastian Galasiak(WIM.033.3.209.2025.MŚ z dnia 01.10.2025) na kwotę 4 920,00 zł za dostawę płyt betonowych rozliczona FV 108989/MZ/2025 z dnia 22.10.2025;8.zlecenie dla OPS Żagań na wyżywienie
-------	-----------	--	-----------------	--------------	--

grupy Żołnierzy podczas montażu mostu
(WIM.033.3.206.2025.MŚ z dnia 20.10.2025) na
kwotę 2 000,00 zł z rozliczona notą księgową 76/2025
z dnia 12.11.2025. Zakres

rzeczowy:

1. Dokumentacja- projekt budowlany i wykonaczy: 100%
2. Prace przygotowawcze ,i zabezpieczające: 35,70%
3. Roboty budowlane:3,92%
4. Technologia basenowa:33,83%
5. Budowa mostu Projekt, operat wodno- prawny, przyczółki, posadownienie: 100%

