

INWESTYCJE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2026 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zabezpieczona w budżecie	Uwagi
1.	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Żagań- etap I	277 400,00	Ogłoszono przetarg. Termin składania ofert 06.03.2026r.Podpisano umowę z terminem realizacji 15.05.2027r. W trakcie realizacji i uzgodnień.
2.	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II	40.000,00 zł	Wykonano dokumentację i wystąpiono z wnioskiem do ZDW o realizację.
3.	Budowa masztów flagowych na terenie miasta Żagań w kwocie 16 450.00 zł.	19 300,00 zł	Zakończono.
4.	Budowa linii energetycznej zasilającej szlaban na terenie Żagańskiego Parku.	20 000,00 zł	Podpisano umowę na realizację. Wynagrodzenie 13 734,70 zł. Nadzór inwestorski 2 706,00 zł. W trakcie realizacji.
5.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bracka-Długa-pl. Słowiański- Warszawska	25.000,00 zł	Podpisano umowę na wykonanie z terminem realizacji do 01.07.2026r. za kwotę 34 194,00 zł. Zakończono.
6.	Modernizacja oświetlenia bulwaru nad Bobrem	100.000,00 zł	Jest projekt i zgłoszenie do starostwa. Kosztorys inwestorski na 108 998,90 zł. Podpisano umowę na wykonanie z terminem realizacji do 01.07.2026r. za kwotę 60 639,00 zł plus roboty dodatkowe za 16 088,40 zł. Zakończono
7.	Budowa oświetlenia ul. Drzewnej II etap	80.000,00 zł	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
8.	Budowa ścieżki rowerowej	5 976 387,66	Mamy PFU, złożono wniosek o dofinansowanie Ścieżka z Łowej do ul. Wesolej.
9.	Budowa ścieżki rowerowej		Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Lubuskiego. Wykonano PFU od ul. Lotników Alianckich/Przyjaciół Żołnierza/Kochanowskiego/ Konopnickiej
10.	Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu w Żaganiu	800 000,00 zł	Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Lubuskiego. Złożono wniosek. Termin ogłoszenia przetargu lipiec-sierpień 2026. Obejmuje przebudowę parkingu ul. Sportowa 48 miejsc w tym 4 dla

			niepełnosprawnych (nowa konstrukcja miejsca postojowe - eko-kostka dojazd - bitum, chodnik z kostki betonowej szarej, remont i regulacja istniejących wpustów deszczowych, wykonanie przyłącza linii oświetleniowego-nowy słup plus 2 oprawy led) , budowa odwodnienia drogowego -studnie chłonne 5 szt. na ul. Wiejska (niedaleko nr 28a), Wesoła(koło Szkoły – 2 szt), Staszica (koło nr 6 i 7), Szkolna (koło nr 74) .
11.	„Przebudowa odcinka drogi – ul. Strumykowa”,	83 249,56 zł – roboty 4 000,00 zł - inspektor	Przebudowa odcinka drogi na ul. Strumykowej wraz ze zjazdami. Umowa z PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów. Inspektor „MiVia Piotr Przybylla”, 68-200 Żary, ul. Broni Pancерnej 5a/7. Zakończono
12.	„Prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkowym głazie”	9 848,27 zł	Tomasz Filar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ FILAR FIL ART., ul. Technologów 13/8, 65-115 Zielona Góra. Termin do 11 grudnia 2026 r. Wystąpiono do LWKZ ws. wydania pozwolenia na prace przy głazie.
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 104618F – ul. Św. Barbary w Żaganiu	305 366,20 zł	Umowa z Wykonawcą - INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan na kwotę 299 462,20 zł brutto, termin realizacji do 31.07.2026r. Umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego – PMB Kompleks PHU Mateusz Bogój, 65-093 Zielona Góra, ul. Lisia 51/79 na kwotę 5.904,00 zł brutto. Zakończono. Trwa rozliczenie inwestycji
14.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu	2.478.117,21 zł	Podpisana umowa z Wykonawcą 13 marca 2026 (GREGARM Sp. z o.o Chotków) na kwotę 1.800.000 zł. termin realizacji 13 miesięcy tj. 13 kwietnia 2027 r. Przekazano plac budowy. Inspektor nadzoru Piotr Chabiniak za kwotę 33.210,00 zł Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Lubuskiego. Do czerwca musimy mieć i przesłać pozwolenie na budowę. W trakcie realizacji
15.	Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu tj. Oranżerii Pałacu Książęcego		Umowa z Wykonawcą - Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD sp. z o.o. na kwotę 7 692 408,89 zł, termin realizacji do <u>06.11.2026r.</u> Umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego – Jerzy Kozakowski na kwotę 56 000,00 zł, Umowa na nadzór autorski Archistructura Krzysztof

			Raszczuk na kwotę 48 708,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z funduszy UE - Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla lokalnego lubuskiego, Działanie 8.2 Wsparcie terytorialne obszarów miejskich – ZIT, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 W trakcie realizacji
16.	Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu- etap I	Polski Ład 7 200 000,00	Umowa Lapis 21.10.2024 na 8 100 000,00 do 21.12.2025, zmieniono aneksem termin do 21.10.2026 , kwota umowy 8 344 641,00 Inspektor Ewa Milewska Mrozek 96 000,00 zł Nadzór autorski PUP I PLAN Arnold Drynkorn 141 750,00 zł. W trakcie realizacji
17.	Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz. 2	Wartość inwestycji : 500.000,00 Dofinansowanie (max 98%): 490.000,	Wartość umowna zadania 550.000,00 zł. Odbiór 17.02.2026r. Wykonawca LAPIS. Zrealizowano
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 104642F – ul. Adama Mickiewicza w Żaganiu	1.506.568,73 zł	Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Nadzór Piotr Przybylla, wykonawca BUD DRÓG z Kożuchowa zadanie jest w trakcie realizacji, rozliczane częściowo. Termin 31.12.2026
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 104655F- ul. Paderewskiego w Żaganiu		Umowa z Wykonawcą - INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan na kwotę 799 943,60 zł brutto, termin realizacji do 31.07.2026r. Umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego – PMB Kompleks PHU Mateusz Bogój, 65-093 Zielona Góra, ul. Lisia 51/79 na kwotę 5.904,00 zł brutto. Trwa rozliczenie inwestycji
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 104672F- ul. Sienkiewicza w Żaganiu		Umowa z Wykonawcą - INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan na kwotę 342 277,52 zł brutto, termin realizacji do 31.07.2026r. Umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego – PMB Kompleks PHU

			Mateusz Bogój, 65-093 Zielona Góra, ul. Lisia 51/79 na kwotę 5.904,00 zł brutto. . Trwa rozliczenie inwestycji
21.	Budowa cmentarza komunalnego- etap I		W ramach realizacji zadania pn.: "Budowa cmentarza komunalnego etap I", realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 , 1) ze środków pochodzących z tego funduszu zrealizowano i opłacono część robót budowlanych związanych z budową cmentarza komunalnego realizowanych na podstawie umowy WZP.272.9.2024 z 14.11.2024r. Wykonawcą była firma TAXUS Małgorzata Guran ul. Ochla Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra. Zadanie w trakcie realizacji.
22.	Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I	Polski Ład 2.178.289,99 zł Dofinansowanie 98% max. 2.156.000,00 zł	Odstąpiono od umowy z poprzednim Wykonawcą. Wybrano nowego wykonawcę, Spółkę Indemar ze Szczecina. Obecnie realizowane są prace projektowe, przygotowanie inwestycji oraz podpisywanie umowy z inspektorem nadzoru.
23.	Transgraniczne umocnienie wizerunku Parku Książęcego w Żaganiu	191 840,00 zł	Umowa z Wykonawcą - Lege Artis Łukasz Wyka, ul. Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin na kwotę 98 400,00 zł brutto , termin realizacji 11.11.2026r. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W trakcie realizacji
24.	Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu	344 478,15	Przygotowywany jest wniosek do BZP o przeprowadzenie przetargu na Zakup infrastruktury i wdrożenie aplikacji do biletomatu – tzw. automatyczny kasjer (2 szt.)
25.	Dostępny Samorząd 2.0	297 920,00 zł	Wykonano projekt punktu. Trwa postępowanie mające na celu wybór wykonawcy na realizację budowy Punktu Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miasta Żagań. Postępowanie zostało ogłoszone w Bazie konkurencyjności.
26.	Tężnia solankowa- poprawa jakości zdrowia mieszkańców Żagania	300.000,00 zł	Przygotowywane są dokumenty formalne do realizacji inwestycji.
27.	Żagańskie strefy relaksu	259.000,00 zł	Trwają prace w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Żagańskie strefy relaksu”. Wykonawca –

			Ewa Milewska Mrozek. Kwota - 30.750,00 zł brutto. Aneks terminowy – realizacja do 30.10.2026r.
28.	Oznakowanie trasy parkrun Pałac Książęcy	25.000,00 zł	Wykonawca: MPOiRD Sp. z o.o., ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań Kwota: 22.000,00 zł brutto. Termin realizacji: do 30.11.2026r.
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Starowiejskiej	92.250,00 zł	RProjekt Robert Drabko 92.250,00 zł. Termin realizacji do 31.03.2025 r. W trakcie realizacji
30.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rybacka	113.775,00 zł	Umowa z RProjekt Robert Drabko na kwotę 113 775,00 zł. W trakcie realizacji
31.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wojska Polskiego	72 570,00 zł	TMG Tomasz Grześkowiak 72.570,00 zł. W trakcie realizacji
32.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzeźnickiej	153.750,00 zł	TMG Tomasz Grześkowiak 153.750,00 zł Termin realizacji do <u>03.11.2026 r.</u> W trakcie realizacji
33.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	158.670,00 zł	TMG Tomasz Grześkowiak 158.670,00 zł Termin realizacji do <u>29.12.2026 r.</u> Zrealizowano
34.	Opracowanie PT budowy oświetlenia łącznika placu Królowej Jadwigi z ul. Skarbową	8.000,00 zł	Wysłano zapytanie ofertowe Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji 30.11.2026r. za kwotę 9 840,00 zł
35.	Opracowanie PT budowy oświetlenia doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Libelta	8.000,00 zł	Wysłano zapytanie ofertowe Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji 30.11.2026r. za kwotę 8 610,00 zł
36.	Oświetlenie ul. Prusa	4.920,00 zł	Umowa z Electro-Invest Jędrzej Koman Pisarzowice 80, 59-800 Lubań na kwotę 4 920,00 zł. W trakcie realizacji
37.	Modernizacja obiektu sportowego ul. Karpińskiego	38.000,00 zł	Umowa z Nadzory Budowlane i Projektowanie mgr inż. Ewa Milewska-Mrozek ul. Halicka 4, 68-100 Żagań na kwotę 38 000,00 zł. W trakcie realizacji
38.	Budowa strefy spotkań ul. Bolesławiecka	24.600,00 zł	Umowa z RProjekt Robert Drabko na kwotę 24 600,00 zł. W trakcie realizacji
39.	Uporządkowanie terenu parku książęcego	155 595,00 zł	Umowa z 4K Architekci Natalia Kochańska. Zrealizowano

40.	Opracowanie dokumentacji projektowej prac adaptacyjno-remontowych pomieszczeń Żagańskiego Pałacu Kultury	45 510,00 zł	Umowa z Nadzory Budowlane i Projektowanie mgr inż. Ewa Milewska-Mrozek ul. Halicka 4, 68-100 Żagań, w trakcie realizacji
41.	Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z sięgaczem ulicy Szkolnej	414 781,08 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DUBIEL” Władysław Dubiel 388.978,84 zł Inspektor nadzoru Piotr Przybylla 7.800 ,00 zł Termin realizacji do dnia 31.05.2026 r. Zrealizowano
42.	Budowa ul. Jan Długosza w Żaganiu	1 018 008,60 zł 7.000,00 zł - inspektor	Zakończona. Zakład Usługowy WARUD Arkadiusz Warchoń- Protokół odbioru końcowego 05.05.2026 r. Zrealizowano
43.	Budowa ul. Liszta - etap I	832 077,00 zł	Wykonawca: konsorcjum firm z Zielonej Góry - „Prowadzenie Inwestycji Marek Jarosz” z partnerem „Grupa Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.”; Kwota 698 517,00 zł; Termin realizacji wrzesień 2026
44.	Budowa oświetlenia ul. Drzewna	80.000,00 zł	Czekamy na projekt to zadanie jest w budżecie 2026r. zadanie w trakcie realizacji
45.	Budowa oświetlenia ul. Żarska/ K. Wielkiego	47.000,00 zł	Umowa podpisana z terminem realizacji 15.06.2026r. Kwota wraz z nadzorem inwestorskim 46 740,00 zł. Zrealizowano
46.	Budowa ul. Szkolnej (3182/5)	53.977,00 zł	Umowa podpisana z terminem realizacji 15.06.2026r. Kwota wraz z nadzorem inwestorskim 47 970,00 zł - Zrealizowano
47.	Oznakowanie trasy parkrun	19.680,00 zł	Dokumentacja projektowa. Zrealizowano.
48.	Strefa Aktywności	290 000,00 zł	Projekt – 14 600 zł – Ewa Milewska-Mrozek Realizacja – 269 516,68 zł – Grupa Magic Garden Sp. z o.o., umowa podpisana 01.12.2025. Odbiór 17.02.2026r. Zrealizowano.
49.	Przebudowa ul. Węglowej i Cichej	112.000,00 zł	KM Projekt Michał Kuś 112.000,00 zł. W trakcie realizacji
50.	Budowa drogi gminnej Spółdzielczej-Bema	148.770,00 zł	KM Projekt Michał Kuś 148.770,00 zł. W trakcie realizacji

51.	Budowa parkingu, zatoki na Bema	24 600,00zł	Projekt – Agnieszka Milczewska – 22 000,00zł Zrealizowano
52.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Dom Integracji Seniora	28 290,00 zł	Projekt techniczny – wykonawca Ewa Milewska-Mrozek. W trakcie realizacji
53.	Rewitalizacja i rozbudowa terenów zielonych na terenie miasta	24 600,00 zł	Projekt – Natalia Kochańska – 24 600,00 zł W trakcie realizacji.
54.	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy PSP nr 7	23 370,00 zł	Wykonawca - Marzena Gidaszewska-Materna. Wydłużone aneksem do 25.06.2026 r. Zrealizowano
55.	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ZSP nr 5	30 135,00 zł	Wykonawca - Marzena Gidaszewska-Materna. Zrealizowano
56.	Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu- uzbrojenie terenu i wykonanie utwardzenia pod ustawienie urządzeń	23.105,50 zł	Umowy zawarte z IT Partner i Wektor na kwotę 23 105,50 zł. Termin realizacji 30.04.2026r. Zrealizowano
57.	Wymiana wyeksploatowanych elementów oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy PSP nr 3	24.860,76 zł	Zadanie polegało na wymianie wyeksploatowanych elementów placu zabaw: sześcianu sprawnościowego i huśtawki oraz doposażeniu placu zabaw: karuzela tarczowa z siedzeniami oraz kółko krzyżyk. Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr WIM/64/2025 z 04.12.2025r. wraz z aneksem nr 1 z 30.12.2025r. Wykonawca Prokoder Studio Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Kielcach (ul. Księdza Piotra Ściegiennego 201, 25-11 Kielce w kwocie 24 860,76 zł.Zakończone
58.	Opracowanie PT wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej obiektów PSP nr 5 i PSP nr 7 w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”	172.200,00 zł	Umowy zawarte z Atelier Architektury Radosław Żubrycki ul. Zielone wzgórze 1, 59-900 Białogórze na kwotę 172 200,00 zł. Termin realizacji 22.06.2026r. Dostaliśmy pierwsze uwagi. Zrealizowano
59.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Drzewnej w Żaganiu etap I	54 981,00 zł	Umowa podpisana z terminem zakończenia 15.06.2026r. Kwota zadania z nadzorem inwestorskim 54 981,00 zł – Zrealizowane

